

	<p>και εκδηλώσεων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται :</p> <p>A) Αρχιτεκτονικές εργασίες</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γενικές καθαίρεσεις επιχρισμάτων, κουφωμάτων, ποδιών, δαπέδων. • Κατασκευή νέων επιχρισμάτων και τραβηχτών επιχρισμάτων όψεως. • Κατασκευή νέων εσωτερικών τοίχων και προσθήκη παταριού κάτω από την στέγη. • Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων, μαρμάρινων ποδιών. • Κατασκευή νέων επιστρώσεων δαπέδων, ψευδοροφών, κιγκλιδωμάτων. • Συνέχιση των τριών μαρμάρινων κλιμακοστασίων μέχρι το επίπεδο του παταριού. • Μόνωση δωματίων και στέγης, επικεράμωση, χρωματισμοί. <p>B) Εργασίες ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εκσκαφή και ενίσχυση θεμελίων με περίδεση των τοίχων θεμελίωσης και κατασκευή χαλινών. • Βαθύ αρμολόγημα, τσιμεντενέσεις και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. • Ολική καθαίρεση των δαπέδων των ορόφων και κατασκευή νέων σύμμεικτων πλακών επί μεταλλικών φορέων. • Κατασκευή μεταλλικού φέροντα οργανισμού παταριού. • Καθαίρεση της υπάρχουσας ξύλινης στέγης και ανακατασκευή νέας ίδιας μορφής. <p>Γ) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αποξηλώσεις – καθαίρεσεις παλαιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. • Εγκατάσταση ανελκυστήρα προσώπων που να ικανοποιεί και άτομα ειδικών κινητικών αναγκών. • Εγκατάσταση 2 αναβατορίων. • Νέες εγκαταστάσεις υδρεύσεως – αποχετεύσεως – κλιματισμού – θερμάνσεως – ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών – ασθενών και δικτύου γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας. • Εξοπλισμός χώρων υγιεινής, φωτισμού κ.λ.π. <p>Δημιουργία υποσταθμού μέσης τάσεως.</p>
<p>ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:</p>	<p>- Στο έργο έχουν εκτελεσθεί οι εξής εργασίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας, • εκσκαφής και ενίσχυσης θεμελίων με περίδεση των τοίχων θεμελίωσης και κατασκευής χαλινών. • βαθέως αρμολογήματος, τσιμεντενέσεων και εκτοξευόμενου σκυροδέματος, • ολικής καθαίρεσης των δαπέδων των ορόφων και κατασκευής νέων σύμμεικτων πλακών επί μεταλλικών φορέων, • κατασκευής μεταλλικού φέροντα οργανισμού παταριού. • καθαίρεσης της υπάρχουσας ξύλινης στέγης και ανακατασκευή νέας ίδιας μορφής, • Συνέχιση των τριών μαρμάρινων κλιμακοστασίων μέχρι το επίπεδο του παταριού με μεταλλικά κλιμακοστάσια, • επιχρισμάτων, • πάσης φύσεως δαπεδοστρώσεων πλην των ξύλινων δαπέδων, • εσωτερικών διαμερισμάτων με τοίχους από πλινθοδομή και χωρίσματα ξηράς δόμησης,

	<ul style="list-style-type: none"> • καθαίρεσης των παλαιών εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων και αντικατάστασής τους με νέα ίδιας μορφής, • λοιπές ξυλουργικές και μεταλλουργικές εργασίες, ψευδοροφών, πλην της τοποθέτησης των εξωτερικών κιγκλιδωμάτων των παραθύρων. • κατασκευής νέας στέγης και επικεραμώσεων, • χρωματισμών όλων των εσωτερικών τοίχων και οροφών • Αποξηλώσεις – καθαιρέσεις παλαιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, • Εγκατάσταση ανελκυστήρα προσώπων • Έχουν ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι νέες υποδομές των εγκαταστάσεων υδρεύσεως – αποχετεύσεως – κλιματισμού – θερμάνσεως – ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών – ασθενών και δικτύου γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, εξοπλισμών χώρων υγιεινής, φωτισμού κ.λ.π. <p>- Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε 85% περίπου του συνολικού <u>φυσικού αντικειμένου</u> και σε 70% του <u>οικονομικού αντικειμένου</u>. Το υπολοιπόμενο ποσοστό για την ολοκλήρωση του έργου είναι σε άμεση συνάρτηση με τις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης.</p>
--	--